Утверждаю:
Директор ООО "Лидер"

_____ Мшмуратов В. В./

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.2 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары

№ №	Наименование работ	2017г.												2018г.												2019 г.												2020 г.								
	Жилой дом поз.2	январь	Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
	Общестроительные работы																																												
1	Подготовка территории																																												
2	Временное электроснабжение 360кВт/час																																												
3	Земляные работы			земляные работы																																									
4	Подготовка времен дорог, обеспечения ПОС	врем дороги, ПОС																																											
5	Забивка свай (32 шт в две смены)				забивка свай																																								
6	Устройство стены (ограждение котлована)				огр.котлована																																								
7	Фундаментная плита							фундамент																																					
8	Монолитный ж/б ниже отм.0.000																монолит																													
9	Двери																																					двери								
	Выше отметки 0,000																																												
1	Монолитный каркас																									монолитный каркас																			
2	Кладка стен наружных, внутренних																															кладка стен														
3	Кладка перегородок																															кладка перегородок														
4	Кровля																																					кровля								
5	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)																																						лифты								
6	Окна																																						окна								
7	Двери																																						двери								
8	Отделочные работы																																						отделочные работы								
9	Полы (стяжка)																																							стяжка								
	Внутренние инженерные сети																																												
1	Водопровод + Водомерный узел																																							водопровод, водомерный узел								
2	Канализация																																								канализация								
15																																														
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций																																								тел.пункт, разводка коммуник.								
17																																														
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)																																								вентиляция								
5	Автоматическое пожаротушение																																								авт.пожаротуш.								
6	Сети связи (ПС, диспечиризация лифтов)																																								сети связи								
7	Электроосвещение																																								электроосвещение								
8	Молниезащита																																								молниезащита								
9	Слаботочные сети (телефон,телевиден,радио)																																									слаботоч.								
	Наружные сети																																													
1	Ливневая канализация																																									Ливневая канализация								
2	Ливневка (перенос)																																									Ливневка (перенос)								
3	Канализация хоз бытовая																																									Канализация хоз бытовая								
4	Водопровод																																									водопровод								
5	Тепловая сеть																																														
6	Подстанция КТП 100/6/0,4 (ТП-29)																																									КТП								
7	Электроснабжение и освещение																																									электроснабжение								
8	Пристенный дренаж					дренаж																																								
	Благоустройство																																													
1	Малые формы																																												малые формы		
2	Озеленение																																												озеленение		
3	Покрытие дорог и площадок																																												покрытие дорог		

График составила
Начальник ПТО _____ Захарова Н.В.

Директор ООО "СЗ "Лидер" _____ В.В. Мшмуратов

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Лидер» * ОГРН 1112130005932 ИНН 2130088313 * Чувашская Республика г. Чебоксары *